

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - сентябрь 2019 года  
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| Наименование объекта   | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. |                  |                | Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб. |                  |                | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб. |                  |                | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
|--|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------------|---|------------------|----------------|---|--|
|  | Всего  | в т.ч. числе     |                | Всего   | в т.ч. числе     |                |                      | Всего   | в т.ч. числе     |                |   |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |   | Областной бюджет | Местный бюджет |                      |   | Областной бюджет | Местный бюджет |   |  |
| «Капитальный ремонт здания МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в части капитального ремонта системы отопления и капитального ремонта помещения столовой по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д.Батово, д.12» | 4227,25                                      | 4015,8875        | 211,3625       | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 4015,8875   | Объект находится на стадии строительства (готовность 20%)  |

Исполняющий обязанности главы администрации  
Рождественского сельского поселения

  
(подпись)

Арафонов С.В. «26» сентября 2019 года  
(фамилия, инициалы)

Начальник отдела экономики и финансов  
Рождественского сельского поселения

  
(подпись)

Петрова Л.А. «26» сентября 2019 года  
(фамилия, инициалы)



## ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - сентябрь 2019 года

| № п/п | Наименование объекта   | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности |           |           |           |
|-------|--|---|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|       |  |   |                   | 1 квартал                                     | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1     | 2  | 3   | 4                 | 5   | 6         | 7         | 8         |
| 1     | «Капитальный ремонт здания МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в части капитального ремонта системы отопления и капитального ремонта помещения столовой по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д.Батово, д.12» | Процент выполнения работ по объекту               | %                 | --  | --        | 20        | --        |

Администрация:

Исполняющий обязанности главы администрации Рождественского сельского поселения

(Должность)

  
 Агафонов С.В.  
 (ФИО)  
 Место для печати Администрации

