

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда дворовой территории и установка ограждения придомовой территории по адресу: с.Рождествено, ул.Комсомольская, д.1, ул.Терещенко, д.6, ул.Комсомольская д.2-д.5	680 кв.м./82 п.м.	0,00/0,00	846 480,80	804 000,00	42 480,80	70 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00
Итого	x	x	846 480,80	804 000,00	42 480,80	70 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования Буцашкин С.А.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования Петрова Л.А.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Ярошевская Е.И. 8(81371)00-306

(фамилия, инициалы, номер телефона)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.07.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Рождественского сельского поселения
Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной
карты») по достижению значения целевого показателя результативности
предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<p align="center">I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Рождественском сельском поселении»)</p>					
1.	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда дворовой территории и установка ограждения придомовой территории по адресу: с.Рождествено, ул.Комсомольская, д.1, ул. Терещенко, д.6, ул. Комсомольская д.2-д.5	3 кв 2019 г	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района		Не исполнено
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Март 2019 г	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Исполнено
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов дворовой территории и установка ограждения придомовой территории по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, с. Рождествено, ул.Комсомольская, д.1 – ул.Терещенко, д.6, ул.Комсомольская д.2-д.5	Апрель 2019 г – Август 2019 г	Подрядная организация	Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов дворовой территории по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, с. Рождествено, ул.Комсомольская, д.1 – ул.Терещенко, д.6, ул.Комсомол	Не исполнено

				ьская д.2-д.5	
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Сентябрь 2019 г.	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт о приемке выполненных работ	Не исполнено
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Рождественском сельском поселении»)					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь – Октябрь 2019 г.	Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО		Не исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО		Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Март – Октябрь 2019 г	Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО		Исполнено