

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Школьной от ул. Володарского в сторону Дивенской школы в п. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области.	310 п.м	0	850447,20	739110,00	111337,20	50197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850447,20
Итого	x	x														

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования  Букашкин С.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования  Петрова Л.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Ярошевская Е.И. 8(813)71600306
(фамилия, инициалы, номер телефона)



Ежеквартальный отчет

**Администрации муниципального образования Рождественского сельского поселения
Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной
карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Рождественском сельском поселении»)					
1.	Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Школьной от ул. Володарского в сторону Дивенской школы в п. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области.		Администрация Рождественског о сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области		Не исполнено
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация Рождественског о сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципальн ого контракта	Не исполнено
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия ул. Школьной от ул. Володарского в сторону Дивенской школы в п. Дивенский Гатчинского района Ленинградской области.	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановлен ие асфальтобето нного покрытия ул. Школьной от ул. Володарского в сторону Дивенской школы в пос. Дивенский	Не исполнено
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом.	Октябрь 2019 года	Администрация Рождественског о сельского поселения	Акт о приемке выполненных работ	Не исполнено

			Гатчинского муниципального района Ленинградской области		
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг» (подпрограмма «Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения в Рождественском сельском поселении»)					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Акт приемки законченных работ по ремонту	Не исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.07.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не исполнено