

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года

№ 42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления с областными органами самоуправления при выполнении населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование проекта	Планиваемые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования							Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2017 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Болотная в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области от дома №14 до федеральной автодороги М-20 Санкт-Петербург-Псков»	1320м2	0 м2	1446645,00	1087000,00	303573,00	56072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1087000,00		
Итого	1320м2	0 м2	1446645,00	1087000,00	303573,00	56072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1087000,00		

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению, межрегиональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Глава администрации муниципального образования «Рождественский С.А

Руководитель финансового отдела администрации

Исполнитель (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Бурлак Л.В.



**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Рождественского
сельского поселения Гатчинского муниципального района
Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») по вопросам местного значения, в соответствии с
областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2019 годы»					
1.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Контракт заключен 21 июня 2017 года
1.2	Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Болотная в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области от дома №14 до федеральной автодороги М-20«Санкт-Петербург»	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Болотная в селе Рождествено Гатчинского района Ленинградской области от дома №14 до федеральной автодороги М-20» Санкт-Петербург»	Работы на стадии выполнения
1.3	Расчистка канав вдоль ремонтируемых дорог	3 квартал 2017 года	Общественный совет части территории с Рождествено	Улучшение благоустройства территории с Рождествено	Работы на стадии выполнения
1.4	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории с Рождествено	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы на стадии выполнения

II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2019 годы»

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района		Проведение мониторинга реализации муниципальной программы
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Работы на стадии выполнения
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Отчет об использовании и предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.07.2017 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Работы на стадии выполнения

Глава администрации
МО Рождественского сельского поселения



/С А Букашкин /