

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 29.12.2018 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д.2 ул.Комсомольская и д.6 ул.Терешенко в с.Рождественно Гатчинского района Ленинградской области	825 м	825 м	1663558,41	1064000	599558,41	80439	1663558,41	1064000	599558,41	80439	1663558,41	1064000	599558,41	80439	0
Итого															

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования


Букашкин С.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер


Петрова Л.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель

Ярошевская Е.И. 8(81371)62-293
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

29 декабря 2018 года



**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Рождественского сельского поселения
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя
результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг»					
1.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д.2 ул.Комсомольская и д.6 ул.Терещенко в с.Рождествено Гатчинского района Ленинградской области	3 кв 2018 г	Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО		Исполнено
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	Июнь 2018 г.	Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО	Заключение муниципального контракта	Исполнено
1.2.	Проведение ремонтных работ согласно муниципальному контракту	Июнь 2018 г – октябрь 2018 г	Подрядная организация	Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д.2 ул.Комсомольская и д.6 ул.Терещенко в с.Рождествено Гатчинского района Ленинградской области	Исполнено
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	Ноябрь 2018 г.	Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Исполнено

			р-на, ЛО		
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Рождественского сельского поселения» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Ноябрь 2018 г.	Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО	Выполнение муниципального контракта	Исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с - Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом	Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Исполнено
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июнь – ноябрь 2018 г	Администрация МО Рождественского сельского поселения Гатчинского р-на, ЛО	Приведение документации в соответствии с результатами конкурсных процедур	Исполнено

Глава администрации Рождественского с.п.
МП



Букашкин С.А.