


ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - декабрь 2019 года
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб.			Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб.			Выполнено, тыс. руб.	Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб.			Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе			Всего	в т.ч. числе			
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет			Областной бюджет	Местный бюджет		
«Капитальный ремонт здания МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в части капитального ремонта системы отопления и капитального ремонта помещения столовой по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д.Батово, д.12»	4227,25	4015,8875	211,3625	2783,322	2644,1559	139,1661	2783,322	2783,322	2644,1559	139,1661	0,00	Работы по объекту выполнены.

Глава администрации
Рождественского сельского поселения
(Должность)


(подпись)

Букашкин С.А. «09» января 2020 года
(фамилия, инициалы)

Начальник отдела экономики и финансов
Рождественского сельского поселения


(подпись)

Петрова Л.А. «09» января 2020 года
(фамилия, инициалы)

Место для печати



ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - декабрь 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт здания МКУ «Батовский культурно-досуговый центр» Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в части капитального ремонта системы отопления и капитального ремонта помещения столовой по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д.Батово, д.12»	Процент выполнения работ по объекту	%	--	--	0,00	100

Администрация:

Глава администрации Рождественского сельского поселения

(Должность)



Букашкин С.А.

(ФИО)

Место для печати